

STATO ATTUAZIONE PROGETTI

Importo totale lavori eseguiti
Progetti conclusi
5.370.581,55 €

Importo economie progetti conclusi
465.429,15 €

Importo economie su finanziamento
281.000,85 €

Importo economie su cofinanziamento Comune
178.493,43 €

Totale Finanziamento incassato
10.659.222,10 €

Area Servizi Tecnici

Totale importo Progetti 47.874.653,06 €	Totale finanziamento PNRR 31.720.847,62 €	Piccole Opere 525.000,00 €	PNC - €	Totale Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019 2.778.177,99 €	Totale importo FOI 367.148,80 €	Totale importo proprie risorse 6.567.466,65 €	Totale importo cofinanziamento 5.916.012,00 €	Totale affidato 42.552.875,10 €	Totale importo liquidato 19.887.951,67 €	Importo Rendicontato 12.694.759,64 €	Importo Rendicontato non validato 516.041,92 €
---	---	--------------------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

Progetto	Area	Settore	Stato	Totale progetto	Finanziato da PNRR - PNC	Piccole Opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Affidato	Liquidato	Importo totale lavori eseguiti	Economie	Economie su Finanziamento	Economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Importo rendicontato non validato	Totale finanziamento incassato
CASAZZA-REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	154.382,83 €	154.382,82 €	154.382,83 €	55.647,17 €	55.617,17 €	- €	154.382,83 €	- €	105.000,00 €
CENTRO CIVICO CASAZZA RIQUALIFICAZIONE	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	700.000,00 €	263.357,01 €	- €	205.000,00 €	45.000,00 €	- €	186.642,99 €	653.099,12 €	653.099,11 €	653.099,11 €	46.900,89 €	- €	46.900,89 €	495.000,00 €	- €	405.000,00 €
CIMITERO VANTINIANO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	1.038.639,18 €	558.316,86 €	- €	84.639,18 €	- €	- €	395.683,14 €	1.034.693,98 €	1.034.693,98 €	1.034.693,98 €	3.945,20 €	- €	3.945,20 €	954.000,00 €	- €	858.600,00 €
COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	770.000,00 €	421.371,22 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	298.628,78 €	720.138,94 €	720.138,94 €	720.138,94 €	49.861,06 €	46.620,09 €	3.240,97 €	216.000,00 €	390.041,92 €	216.000,00 €
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI 2024	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	In esecuzione	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	202.717,52 €	155.456,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EX ARICI SEGA	Servizi Tecnici	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PROGETTI COMPLESSI	In esecuzione	12.127.000,05 €	1.161.104,78 €	- €	4.028.601,25 €	198.398,80 €	5.916.012,00 €	822.883,22 €	10.979.694,78 €	5.406.595,25 €	- €	- €	- €	- €	1.983.986,50 €	- €	3.560.392,80 €
EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	272.500,00 €	131.678,51 €	- €	25.000,00 €	22.500,00 €	- €	93.321,49 €	266.595,13 €	266.595,13 €	266.595,13 €	5.904,87 €	- €	- €	247.499,97 €	- €	202.500,00 €
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2021	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	300.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	251.074,01 €	251.074,01 €	251.074,01 €	48.925,99 €	40.755,35 €	8.170,64 €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2022	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	541.000,00 €	122.899,94 €	- €	310.000,00 €	21.000,00 €	- €	87.100,06 €	512.577,29 €	512.577,29 €	520.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	63.000,00 €	126.000,00 €	63.000,00 €
PALAZZINA HAYNAU	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	670.000,00 €	146.309,45 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	103.690,55 €	513.502,53 €	513.502,53 €	513.502,53 €	156.497,47 €	58.373,56 €	98.123,91 €	172.463,80 €	- €	172.463,80 €
PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	672.615,00 €	210.685,61 €	- €	276.615,00 €	36.000,00 €	- €	149.314,39 €	612.191,95 €	605.340,61 €	612.191,95 €	60.423,05 €	49.811,23 €	10.611,82 €	108.000,00 €	- €	108.000,00 €
PALAZZO LOGGIA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	In esecuzione	729.464,70 €	292.618,90 €	- €	229.464,70 €	- €	- €	207.381,10 €	724.052,97 €	666.814,95 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
PALAZZO MARTINENGO: PIANO TERRA e COPERTURA	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	274.250,00 €	141.920,17 €	- €	7.500,00 €	24.250,00 €	- €	100.579,83 €	258.879,72 €	258.879,72 €	258.879,72 €	15.370,28 €	7.870,28 €	7.500,00 €	251.379,71 €	- €	218.250,00 €
PLESSO VALDADIGE-PRIMARIA ARICI	Servizi Tecnici	EDILIZIA SCOLASTICA	In esecuzione	3.972.207,61 €	3.153.537,61 €	- €	818.670,00 €	- €	- €	- €	3.902.639,87 €	1.915.934,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RELAMPING STADIO RUGBY INVERNICI	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	166.976,52 €	- €	105.000,00 €	61.976,52 €	- €	- €	- €	166.976,52 €	166.976,52 €	166.976,52 €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €	105.000,00 €
SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENGO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	220.000,00 €	117.047,56 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	82.952,44 €	219.046,83 €	219.046,83 €	219.046,83 €	953,17 €	953,17 €	- €	219.046,83 €	- €	180.000,00 €
SANPOLINO - EDIFICI RESIDENZIALI NUOVA REALIZZAZIONE	Servizi Tecnici	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PROGETTI COMPLESSI	In esecuzione	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	21.380.611,11 €	6.386.842,87 €	- €	- €	- €	- €	7.500.000,00 €	- €	4.240.015,50 €